

Visita 9 De Noviembre De 2024

Bochica 2

Creado: sáb 09 nov. 07:19 2024
Empresa: Soma Proyectos Sas
Contacto: Camilo Andrés Angarita Vargas
Teléfono: 3124982799
Email: cangarita@somaproyectos.com



1366.jpg

Creado: sáb 09 nov. 07:19 2024

Por temas de modulación se tendrá que rematar a medios en zona 1 en costado Norte oriental



1367.jpeg

Creado: sáb 09 nov. 07:20 2024

Se observan pendientes del 1.4 al 1% en área de zona 1 comienzo de adoquín con pendiente central de 0.8%



1369.jpeg

Creado: sáb 09 nov. 07:24 2024

Toma de lectura de pendiente del 1%



1370.jpeg

Creado: sáb 09 nov. 07:24 2024

Toma de lectura de pendiente del 1.4%



1371.jpg

Creado: sáb 09 nov. 07:26 2024

El agregado de arena de la capa de rodamiento deberá aplicarse compactado y garantizar que el agregado se encuentre seco.



1372.jpg

Creado: sáb 09 nov. 07:30 2024

En el área de parqueaderos en cercanía a parqueadero 127 en esa hilera se verá mejorar remate de la trabada dado que esta área presenta diferencia de nivel con el remate del nuevo adoquín por tanto se verá a dejar al mismo nivel para permitir El drenaje del agua.



1373.jpg

Creado: sáb 09 nov. 07:35 2024

Se verifica material de bordillo de 1.00x.10x.20 en concreto según ficha técnica



1374.jpg

Creado: sáb 09 nov. 07:37 2024

Las áreas de transición en la zona 1 que no se van a cambiar y sin embargo que se afectaron por la removia del nuevo material, deberán reemplazarse.



1375.jpg

Creado: sáb 09 nov. 08:19 2024

Se evidencia área de compactación en zona 1 e instalación.



1376.jpg

Creado: sáb 09 nov. 09:05 2024

En zona 1 dónde se ubicación el bordillo, teniendo en cuenta que es de una altura de 20 cm y la capa de compactación que se realizó contigo contractualmente es de 10 cm, esta zona deberá mejorarse la compactación a la profundidad de 20 cm con el fin de tener un mejor comportamiento de asentamiento.